

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

02.07.2019

г. Нефтеюганск

№1

Присутствовали:

1. Лапковская Галина Васильевна – глава Нефтеюганского района, председатель комиссии.
2. Кошаков Валентин Сергеевич – директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района, заместитель председателя комиссии.
3. Куликов Владимир Юрьевич – глава сельского поселения Сингапай.
4. Бородина Ирина Сергеевна – заместитель главы городского поселения Пойковский.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнения работ по контрактам в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

СЛУШАЛИ:

Вступительное слово: Лапковская Г.В. – глава Нефтеюганского района:

В рамках IV подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на территории Нефтеюганского района запланировано в 2019 году провести мероприятия по благоустройству 25 дворовых и 3 общественных территорий на сегодняшний день заключены все муниципальные контракты, согласно установленным срокам.

1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированные к реализации в 2019 году.

(Докладчик: директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района, заместитель председателя комиссии).

По благоустройству дворовых территорий за счет средств поселений заключено **5 МК** в т.ч.:
- гп. Пойковский мкр.7 д.30/31; мкр.7 д.32/33; мкр.7 д.36/37; мкр.7 д.6а/6б; мкр.7 д.3; мкр.3 д.58,58/1; мкр.3 д.68а; мкр.3 д.7.:

- Муниципальный контракт на приобретение и установку скамеек и урн с ООО "Уральские Металлоконструкции" № 21 от 01.04.2019г. на сумму 284,9161 тыс.руб., срок выполнения работ до 30.06.2019г., Работы выполнены в полном объеме;

- Муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию (дворовые территории 3 мкр., д.58,58/1;68а): 25.04.2019г. №26 с ООО "ЗССК", на сумму 1710,08004 тыс.руб., дата окончания работ 30.06.2019г.; Ведутся работы по обработке грунта, установке бордюрного камня;

- Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту освещения дворовых территорий от 06.05.2019г. с ИП Силкин С.Н. на сумму 642,83639 тыс.руб., дата окончания работ 20.06.2019г. Работы выполнены в полном объеме;

- сп. Сингапай ул.Круг Б-4.д.30; ул.Круг Б-4.д.34; ул.Круг Б-4.д.35; ул.Круг Б-3.д.38; ул.Круг Б-3.д.40; ул.Круг Б-4.д.31; ул.Круг Б-4.д.32; ул.Круг Б-4.д.33; ул.Круг Б-1.д.44; ул.Круг Б-1.д.55; ул.Круг Б-1.д.56; пр. Молодежный, д.57; ул.Круг Б-1.д.47.:

- заключены договора с ООО "Монтажстройсервис": 1. № 98 от 19.04.2019 на 99 600,00 руб. на 8 скамеек и 8 урн; 2. № 105 от 24.04.2019 на 99 600,00 руб. на 8 скамеек и 8 урн. Работы выполнены в полном объеме.

По благоустройству общественных территорий заключено 3 МК из них за счет консолидированного бюджета: