

- Благоустройство общественной территории строительство "Солнечного сквера" в сп.Салым: МК №0187300000519000006-0049397-01 от 22.04.2019 г. с ООО "Дорожно-Строительное предприятие" на сумму 20 497 735,49 руб. Срок выполнения работ до 15.08.2019 г.; Ведутся работы по разметке точек на участке под зоны строительства, отсыпка участка под строительство, ограждение участка, земляные работы, установка скейт площадки, укладка дорожного полотна; ведутся работы по устройству площадок для зоны Молодоженов.;

За счет средств местного бюджета и средств поселения 2 МК:

-Благоустройство общественной территории "Центральный сквер" сп.Каркатеевы: муниципальный контракт от 22.05.2019 № 0187300000119000002 с ООО "Промжилсервис" на сумму 15 166 486,47 руб. Срок выполнения работ с момента заключения МК по 31.08.2019 г. Ведутся земляные работы, установили ограждение, планировка территории, отсыпка песком и гравием;

1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, запланированные к реализации в 2019 году за счет средств наказов избирателей Депутатам Думы ХМАО-Югры.

(Докладчик: директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района, заместитель председателя комиссии.).

Дополнительно МО Нефтеюганский район выделено финансирование в размере 1 617,97 тыс.руб., согласно наказов избирателей депутатам Думы округа (постановление Думы автономного округа от 28.05.2019 № 847), а также предусмотрено софинансирование из средств местного бюджета в размере 404, 49455 тыс.руб (не менее 20 %).

Средства выделены на выполнение работ на благоустройство дворовой территории (ремонт проездов) микрорайона 7, дома 1/2;21/22;34/35; микрорайон 3, дом 9 в гп.Пойковский.:

- заключен МК с ООО "ЗССК" №39 от 27.05.2019 на сумму 1865,91 тыс.руб. дата окончания работ 31.08.2019г. Ведутся работы по демонтажу тротуарной плитки, установка бордюров, устройство основания под тротуар. Экономия составила 156,55 тыс.руб. из них БАО - 125,24 тыс.руб., средства МБ-31,31125 тыс.руб. экономия направлена на благоустройства дворовых территорий. Ведутся работы по заключению разового договора ориентировочная дата подписания 15.07.2019г.

Решили:

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

2. Департаменту строительства и ЖКК взять под контроль реализацию объектов, подписать соглашение с округом.

Председатель комиссии



Г.В.Лапковская

Секретарь комиссии



А.А.Дейкина