



Администрация Нefтеюганского района

Заседание общественной комиссии муниципального образования
Нефтеюганский район по обеспечению приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

ПРОТОКОЛ

(заочно)

05.07.2021

№ 1

г.Нефтеюганск

Лапковская
Галина Васильевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель общественной комиссии;

Голубова
Яна Александровна

главный специалист отдела развития
коммунальной и жилищной
инфраструктуры департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Нefтеюганского района,
секретарь комиссии;

Присутствовали:

Кошаков
Валентин Сергеевич

директор департамента строительства и
ЖКК - заместитель главы района,
заместитель председателя комиссии;

Надточий
Мария Анатольевна

заместитель главы сп.Сентябрьский;

Жильцова
Лариса Владимировна

глава сп.Куть-Ях;

Горячева
Ольга Константиновна

начальник отдела развития коммунальной и
жилищной инфраструктуры департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Нefтеюганского района;

Зиганчина
Светлана Владимировна

Председатель общественного совета по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и дорожной деятельности

Карнаухов
Алексей Геннадьевич

представитель Общероссийского Народного
Фронта (ОНФ).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации в 2021 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.

СЛУШАЛИ:

Вступительное слово: Лапковская Г.В. – глава Нефтеюганского района:

В рамках IV подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на территории Нефтеюганского района запланировано в 2021 году провести мероприятия по благоустройству 5 дворовых и 1 общественной территории.

1. О ходе реализации в 2021 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

(Докладчик: Кошаков В.С. - директор департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланировано выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер победы» сп.Сентябрьский. В 2020 году заключен МК от 28.10.2020 с ООО «Первая строительная компания» (г.Нижевартовск). Сумма МК всего 7 782,69983 тыс.рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 2 383,5 тыс.рублей

Окружной бюджет – 3 728,03846 тыс.рублей

Местный бюджет – 1 671,16137 тыс.рублей

На сегодняшний день проведены работы по уплотнению грунта. Ведется укладка бордюрного камня, дорнита, основания (подушки) под тротуарную плитку, проложен кабель для дальнейшего монтажа уличных опор освещения. Произведена установка временного видеонаблюдения для контроля за работниками и сохранностью строительных материалов. Подрядчиком ведется работа по завозу закладных под уличные фонари.

Основной идеей проекта «Сквер Победы» является формирование гражданско-патриотического становления в современном мире, что сегодня является социально - значимой задачей. Данная идея нашла широкий отклик в сердцах жителей п.Сентябрьский. Учитывая многозадачность благоустраиваемой территории и общественную значимость жители п.Сентябрьский, предложили участие в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» на закупку МАФов, для проекта Сквера Победы. По итогам конкурса прошла заявка на закупку МАФов. Общая стоимость проекта составляет 1 297,01173 тыс.рублей. на сегодняшний день заключены контракты с ООО «АСЦ – Сибирский Сварной» на выполнение работ по изготовлению фигур – «кованный журавль» из металла, с

ООО «Вариант» на поставку и установку скамеек, с ООО «Первая строительная компания» на поставку урн.

С целью дальнейшего благоустройства Сквера Победы - инициативный проект «Помните! Через века, через года, - помните!» в части изготовления монумента, участвовал в региональном конкурсе инициативных проектов. По итогам конкурса предоставлена субсидия из окружного бюджета в размере 670,22650 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета составляет – 194,32424 тыс.рублей. Заключены договора с ООО ПК «Сварочно-Полимерный Центр Сибири) на выполнение работ по окраске, гравировке и установке монумента и с ООО «АСЦ – Сибирский Сварной» на выполнение работ по изготовлению металлического основания (каркаса) монумента.

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий принято решение о дополнительном финансировании из окружного бюджета муниципальному образованию Нефтеюганский район в размере 6 565,3 тыс.рублей.

Финансовые средства определены на благоустройство дворовых территорий в гп.Пойковский, в том числе:

мкр.1, д. 100,101,102 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.1 д. 104 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.3, д. 109,111 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.3, д. 123 (устройство освещения, установка лавочек и урн).

Заключен МК от 15.06.2021 № 42 с ООО «Городострой» (г.Нефтеюганск) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2021 году. Срок исполнения с 01.07.2021 по 10.07.2021.

сп.Сингапай

Планируется благоустройство 2 дворовых территорий.

1) по ул.Круг В-1, д.49, 51

-ведутся работы по подготовке проектной документации.

2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.

(Докладчик: Жильцова Л.В - глава сп.Куть-Ях).

В 2021 году проводятся подготовительные мероприятия для реализации проекта благоустройство общественной территории «Зеленый остров» сп.Куть-Ях в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Разработан и направлен в ДепЖКК и Э ХМАО-Югры план мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 год по реализации проекта благоустройства общественной территории «Зеленый остров» на территории муниципального образования Нефтеюганский район в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды».

На отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- общественные обсуждения по выбору территории. Общественные обсуждения проводились с помощью анкетирования населения, также с использованием социальной сети Одноклассники и на сайте «Открытый регион Югра»;

- за счет средств местного бюджета заключены договора на сумму 1 540,00 тыс.рублей от 28.05.2021 г. с ООО «Уралинвест» на разработку дизайн проекта, выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовке сметной документации и прохождение экспертизы. Срок исполнения по 15.10.2021.

На сегодняшний день дизайн проект благоустройства общественной территории «Зеленый остров» разработан, начались общественные обсуждения в социальной сети Одноклассники.

Решили:

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

2. Рекомендовать администрации сп.Сентябрьский принять необходимые меры, направленные на завершение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» согласно утвержденному плану мероприятий в срок до 01.09.2021 г.

3. Рекомендовать администрации сп.Куть-Ях заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» в срок до 01.10.2021 г.

Председатель комиссии



Г.В.Лапковская

Секретарь комиссии



Я.А.Голубова

Согласовано:
В.С.Кошаков

