



Администрация Нефтеюганского района

Заседание общественной комиссии муниципального образования  
Нефтеюганский район по обеспечению приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»

**ПРОТОКОЛ**

(заочно)

27.12.2021

№ 2

г. Нефтеюганск

Бочко Алла Анатольевна Глава Нефтеюганского района,  
председатель общественной комиссии;

Голубева Оксана Святославовна главный специалист отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, секретарь комиссии;

**Присутствовали:**

Кошаков Валентин Сергеевич директор департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района, заместитель председателя комиссии;

Надточий Мария Анатольевна заместитель главы сп. Сентябрьский;

Бунина Зульфия Хамитовна Исполняющий обязанности главы сп. Куть-Ях;

Горячева Ольга Константиновна начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

Зиганчина Светлана Владимировна Председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности

Карнаухов  
Алексей Геннадьевич

представитель Общероссийского Народного  
Фронта (ОНФ).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации в 2021 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».**

**2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.**

### **СЛУШАЛИ:**

*Вступительное слово: Бочко А.А. – глава Нефтеюганского района:*

В 2021 году продолжилась реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». В 2021 году реализован проект «Сквер Победы» сп.Сентябрьский». По итогам благоустройства общественной территории в сп.Сентябрьский достигнуты запланированные показатели региональным паспортом проектов «Формирование комфортной городской среды».

Планомерно ведется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, путем обеспечения минимальным перечнем работ, а именно: асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн. Благоустройство проводится за счет средств округа, в том числе выделенных из резервного фонда, на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средств местного бюджета, средств поселений. В 2021 году городским поселением Пойковский проведено благоустройство 4 дворовых территорий (обеспечение минимальным перечнем).

Так же в 2021 году по итогам проведения общественного обсуждения к реализации в 2022 году отобрана общественная территория парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях.

Благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» и неравнодушным инициативным жителям наших поселений проводится колоссальная работа по благоустройству поселений.

**1. О ходе реализации в 2021 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».**

(Докладчик: Кошаков В.С. - директор департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер победы» сп.Сентябрьский.

В разработке и выборе данного проекта принято участие 570 жителей поселения (определение территории, разработка дизайн-проекта). Уникальность идеи проекта «Сквер Победы» является формирование гражданско-патриотического становления в современном мире сегодня является социально - значимой задачей.

Концепцией благоустройства предусмотрено создание комфортной и эстетически-развлекательной среды обитания, которая приведет к видоизменению архитектурного облика сп. Сентябрьский, разнообразит досуг населения.

В 2020 году был заключен МК от 28.10.2020 с ООО «Первая строительная компания» (г.Нижевартовск). Сумма МК всего 7 782,69983 тыс.рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 2 383,5 тыс.рублей

Окружной бюджет – 3 728,03846 тыс.рублей

Местный бюджет – 1 671,16136 тыс.рублей

Работы выполнены. Денежные средства освоены. Торжественное открытие «Сквера Победы» сп.Сентябрьский состоялось 11.09.2021 г.

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий принято решение о дополнительном финансировании из окружного бюджета муниципальному образованию Нефтеюганский район в размере 6 565,3 тыс.рублей.

Финансовые средства определены на благоустройство дворовых территорий в гп.Пойковский, в том числе:

мкр.1, д. 100,101,102 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.1 д. 104 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.3, д. 109,111 (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн);

мкр.3, д. 123 (устройство освещения, установка лавочек и урн).

Согласно МК от 15.06.2021 №42 с ООО «Городострой» (г.Нефтеюганск) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Сумма МК всего 10 300,0 тыс.рублей, в том числе:

ОБ (субсидия) – 6 565,3 тыс.руб.

ОБ (наказы депутатам) – 2 093,375 тыс.руб

МБ (софинансирование) – 1 641,325 тыс.руб.

Срок исполнения с 01.07.2021 по 10.07.2021. Работы выполнены. Денежные средства освоены

## **2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.**

(Докладчик: Бунина З.Х. – Исполняющий обязанности главы сп.Куть-Ях).

В течении всего 2021 года мы проводили подготовительные мероприятия для реализации проекта «Благоустройство общественной территории парка «Зеленый остров» сп.Куть-Ях 1 этап» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С целью реализации объекта нами разработан и направлен в ДепЖКК и Э ХМАО-Югры план мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 год по реализации объекта.

В соответствии с планом выполнены следующие мероприятия:

1) Разработан дизайн-проект объекта и утвержден постановлением администрации сельского поселения Куть-Ях от 22.07.2021 № 126;

2) Разработана проектно-сметная документация на объект;

3) Проведена экспертиза проектно-сметной документации и 30.08.2021 получено положительное заключение.

4) Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории заключен 13.10.2021 с ИП Петроченко К.Н. на сумму 6 958,175 тыс.рублей.

В рамках реализации работ по обустройству пешеходной аллеи парка в 2022 планируется выполнить:

1) Подготовительные работы, которые включают в себя работы по очистке территории планируемого парка от валежника и мусора, вырубка мелколесья и сухостоя;

2) Устройство пешеходной тропы из гранитной крошки протяженностью 531 метр, которая будет облагорожена цветником и газонной травой вдоль тропинки. В зимний период пешеходная тропа будет использоваться в качестве лыжной трассы;

3) На входных группах появятся 2 арки, вдоль пешеходной аллеи установят 8 скамеек и 8 урн, а также в парке появятся деревянные фигуры животных – медведь, лиса, еж, заяц, волк, белка;

Сроки выполнения работ по обустройству пешеходной аллеи парка май – ноябрь 2022 года.

А также на Совете глав Нефтеюганского района, которое прошло 21.12.2021, принято совместное решение, что в 2023 будет продолжена реализация проекта парка «Зеленый остров», в связи с чем в 2022 году мы будем проводить общественные обсуждения 2 этапа.

#### **Решили:**

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

2. Рекомендовать администрации сп.Куть-Ях принять необходимые меры, направленные на завершение работ по благоустройству общественной территории парка «Зеленый остров» 1 этапа, согласно утвержденному плану мероприятий в срок до 01.11.2022 г.

Председатель комиссии



А.А.Бочко

Секретарь комиссии



О.С.Голубева

Согласовано:  
В.С.Кошаков

