



**Администрация Нefтеюганского района**

Заседание общественной комиссии муниципального образования  
Нефтеюганский район по обеспечению приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»

**ПРОТОКОЛ**

(заочно)

01.08.2022

№ 1

г.Нефтеюганск

Бочко  
Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,  
председатель общественной комиссии;

Голубева  
Оксана Святославовна

главный специалист отдела развития  
коммунальной и жилищной  
инфраструктуры департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Нefтеюганского района,  
секретарь общественной комиссии;

**Присутствовали:**

Кошаков  
Валентин Сергеевич

директор департамента строительства и  
ЖКК - заместитель главы района,  
заместитель председателя комиссии;

Жильцова  
Лариса Владимировна

глава сп.Куть-Ях;

Горячева  
Ольга Константиновна

начальник отдела развития коммунальной и  
жилищной инфраструктуры департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Нefтеюганского района;

Зиганчина  
Светлана Владимировна

Председатель общественного совета по  
вопросам жилищно-коммунального  
хозяйства и дорожной деятельности

Карнаухов  
Алексей Геннадьевич

представитель Общероссийского Народного  
Фронта (ОНФ).

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации в 2022 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».**

**2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.**

**СЛУШАЛИ:**

Вступительное слово: Бочко А.А. – глава Нефтеюганского района:

В рамках IV подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на территории Нефтеюганского района запланировано в 2022 году провести мероприятия по благоустройству 4 дворовых и 1 общественной территории.

**1. О ходе реализации в 2022 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».**

(Докладчик: Кошаков В.С. - директор департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году реализуется благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях 1 этап. В 2021 году заключен МК от 13.10.2021 с ИП Петроченко. Сумма МК всего 7 921,932 тыс.рублей, в том числе:

ФБ-2 368,0 тыс.рублей

ОБ- 3 703,79488 тыс.рублей

МБ – 1 517,94872 тыс.рублей

Бюджет поселения – 332,18840 тыс.рублей

Сроки выполнения работ с 01.05.2022 по 01.11.2022 гг

В рамках заключенного контракта подрядчик ИП Петроченко выполнил *подготовительные работы*, которые включают в себя работы по очистке территории планируемого парка от валежника и мусора, вырубка мелколесья и сухостоя и вывоза мусора на полигон.

Выполнил работы по *вертикальной планировке*, которые включает в себя работы по ручной выемки почвенного грунта для устройства пешеходной тропы, уплотнению грунта песком, укладке геотекстиля с последующей отсыпкой песком и щебнем. Завершил работы по благоустройству пешеходной тропы. Выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв из песка и песчайно-гравийной смеси, уложен геотекстиль, монтаж стальных бордюров из гнutoго профиля.

На сегодняшний день по МК с ИП Петроченко кассовый расход составил 2 505,102 тыс.рублей, в том числе ФБ – 780,656 тыс.рублей, ОБ – 1 221,025 тыс.рублей, МБ – 500,421 тыс.рублей.

Кроме того, 27.06.2022 с ООО СК «Прайд» заключен МК на выполнение работ по освещению пешеходной тропы, расположенной в парке «Зеленый остров». Сумма контракта 4 684,74464 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 01.11.2022 года.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполнено благоустройство 4 дворовых территорий в гп.Пойковский, в том числе:

3 мкр., д. 10/11 — асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн;

3 мкр., д. 13/14 — асфальтирование проездов, устройство тротуаров, установка лавочек и урн.

3 мкр., д.48а, 48 — асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн;

3 мкр., д.95, 98, 99, 119 — асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн.

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2022 году с ООО «Городострой» (г.Нефтеюганск) заключен МК от 21.06.2022 г. №44 на сумму 6 069,46680 тыс.рублей, в том числе 2 574,700 тыс.рублей наказы избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Работы выполнены в полном объеме.

## **2. Мероприятия, запланированные в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год на территории муниципального образования Нефтеюганский район.**

(Докладчик: Жильцова Л.В - глава сп.Куть-Ях).

Учитывая то, что в поселении отсутствует центральное место для проведения массовых мероприятий, создание в парке «Зеленый остров» арт-поляны на открытой местности, позволит объединить две части поселка и позволит завершить целостную картину сельского поселения Куть-Ях, на заседании Совета глав Нефтеюганского района 21.12.2021 года принято решение продолжить в 2023 году реализацию проекта «Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях.

С целью реализации вышеуказанного проекта, в период с 04.02.2022 по 04.03.2022 были проведены общественные обсуждения проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» с.п.Куть-Ях 2 этап». Общественные обсуждения проводились с помощью анкетирования населения, также с использованием социальной сети Одноклассники и на сайте «Открытый регион Югра»;

### **Решили:**

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

2. Рекомендовать администрации сп.Куть-Ях принять необходимые меры, направленные на завершение работ по благоустройству общественной территории парка «Зеленый остров» в срок до 01.09.2022 г.

3. Рекомендовать администрации сп.Куть-Ях заключить муниципальный контракт на выполнение работ в 2023 году по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» на выполнение работ по 2 этапу в срок до 01.10.2022 г.

4. Рекомендовать администрации сп.Куть-Ях разработать план мероприятий (дорожная карта) на 2022-2023 год по реализации проекта благоустройства общественной территории парк «Зеленый остров» в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в срок до 01.10.2022 г.

Председатель комиссии



А.А.Бочко

Секретарь комиссии



О.С.Голубева

Согласовано:

Директор департамента строительства и ЖКК –  
заместитель главы района



В.С.Кошаков