



Администрация Нефтеюганского района

Заседание общественной комиссии муниципального образования
Нефтеюганский район по обеспечению приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

ПРОТОКОЛ

02.07.2020

№ 1

г. Нефтеюганск

Лапковская
Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района,
председатель общественной комиссии;

Голубева
Татьяна Анатольевна

главный специалист департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Нефтеюганского района,
секретарь комиссии;

Присутствовали:

Кошаков
Валентин Сергеевич

директор департамента строительства и
ЖКК - заместитель главы района,
заместитель председателя комиссии;

Хадыев
Рустам Иршатович

заведующий сектором комплексной
безопасности гп. Пойковский

Куликов
Владимир Юрьевич

глава сп. Сингапай

Карнауков
Алексей Геннадьевич

представитель Общероссийского Народного
Фронта (ОФН).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

СЛУШАЛИ:

Вступительное слово: Лапковская Г.В. – глава Нефтеюганского района:

В рамках IV подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на территории Нефтеюганского района запланировано в 2020 году провести мероприятия по благоустройству 14 дворовых и 1 общественной территорий.

1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественной территорий, запланированные к реализации в 2020 году.

(Докладчик: Кошаков В.С. - директор департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района).

По благоустройству дворовых территорий за счет средств поселений заключено 3 МК :

гп.Пойковский

1. Благоустройство дворовых территорий мкр.Дорожник, д.3,4,5, мкр.Дорожник, д.6,7, состоялся аукцион, на сумму 8 324,95932 тыс. рублей, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов, победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 подписан МК №54, срок выполнения работ до 15.08.2020 года, ведутся подготовительно - планировочные работы;

2. Благоустройство дворовых территорий ул. Байкальская, д.1,2,3,4 ,ул. Байкальская, д.5,6, ул. Байкальская, д.7,8,9,10, ул. Бамовская д.1,2,3,4, ул. Бамовская д. 5,6,ул. Бамовская д.7,8,9,10, состоялся аукцион, на сумму 7 613,92746 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов, победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 подписан МК №53, срок выполнения работ до 15.08.2020года, ведутся подготовительно - планировочные работы;

3. Благоустройство дворовых территорий ул. Байкальская, д.12,14, ул. Байкальская, д.16,18, ул. Байкальская, д.20, ул. Бамовская д.11,12,13,14 состоялся аукцион, на сумму 7612,64157 тыс. рублей, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов, победитель ООО "Деловой союз", 25.05.2020 подписан МК №52, срок выполнения работ до 15.08.2020 года, ведутся подготовительно - планировочные работы;

сп.Сингапай

Планируется благоустройство 2 дворовых территорий.

1) по ул.Круг В-1, д.58

2) по ул.Круг В-1, д.59

-ведутся работы по подготовке проектной документации.

По благоустройству общественной территорий парк «Сердце Югры» гп.Пойковский заключено 5 МК:

2 МК за счет консолидированного бюджета:

- Муниципальный контракт № 44 от 12.05.2020 г. с ООО «МонтажСтройСервис» на сумму 7 624,83291 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 15.08.2020 г. Ведется геодезическая разбивка участка для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ;

- Муниципальный контракт № 50 от 19.05.2020 г. с ООО «СТРОЙТРАНСКАПИТАЛ» на сумму 1 583, 38085 тыс.рублей (наружное электроосвещение). Срок выполнения работ до 15.07.2020 г. ведутся подготовительные работы (разбивка участка согласно проекта);

3 МК без использования окружных денежных средств:

- Муниципальный контракт № 47 от 19.05.2020 с ООО «Возрождение» на сумму 1592,00 тыс. рублей, на приобретение малых архитектурных форм в рамках благоустройства общественной территории парк «Сердце Югры», поставка осуществлена;
- Муниципальный контракт № 57 от 10.06.2020 с ООО «МСС» на сумму 7 913,26405 тыс. рублей, на выполнение работ по обустройству парка "Сердце Югры"(юбилейные даты), ведется подготовительно-планировочные работы;
- Муниципальный контракт № 62 от 29.06.2020 с ИП Тимофеев на сумму 4 432,5тыс. рублей, на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка "Сердце Югры" (озеленение), ведутся подготовительно-планировочные работы.

Решили:

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить выполнение работ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
2. Решили завершить работы по благоустройству общественной территории парк «Сердце Югры» согласно утвержденному плану мероприятий в срок до 15.08.2020.
3. Департаменту строительства и ЖКК взять под контроль реализацию объектов, а также совместно с администрацией гп.Пойковский подготовить заявки на кассовый расход (платежные поручения) на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидии на поддержку государственных программ формирования современной городской среды из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в бюджет Нефтеюганского района.

Председатель комиссии



Г.В.Лапковская

Секретарь комиссии



Т.А.Голубева